

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-abr-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	600.780	48.065	4.426	35,6
Centro Operacional Chincha	86.933	5.605	2.410	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	588.337	27.032	20.227	39,4
<b>Total Distribuido</b>	1.276.050	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	14.562	1.149	365	3,8
	AC	72.372	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,6
	AC	2.600	474	0	15,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	8.275	751	182	3,8
City Gate Ica	PE	7.967	946	67	3,7
	AC	24.433	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	517	68	3	3,5
City Gate Marcona	PE	516	54	1	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	154.524	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	401.949	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	538.223	NA	NA	NA
EGESUR	50.114	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	109.524	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	115.240	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar Manrique

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel Ospina

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica