

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14-ago-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	254.733	18.179	1.813	54,3
Centro Operacional Chincha	56.124	4.275	1.706	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	667.449	28.916	26.324	38,7
<b>Total Distribuido</b>	978.306	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	266	139	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	11.161	576	339	3,7
	AC	44.698	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	5.948	390	81	3,6
	AC	457	484	21	13,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	955	195	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	3.397	999	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.234	411	45	3,4
	AC	17.928	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	478	50	3	3,4
City Gate Marcona	PE	495	50	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	192.210	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	27.632	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	554.097	NA	NA	NA
EGESUR	113.352	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.600	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	140.610	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	80.016	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica