

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20-dic-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	338.458	23.132	8.524	54,5
Centro Operacional Chincha	62.378	3.523	1.930	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	540.656	26.610	14.645	39,5
<b>Total Distribuido</b>	941.492	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.240	618	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	11.970	751	392	3,7
	AC	47.168	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	8.287	624	173	3,8
	AC	3.155	695	59	14,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,2
Estación Distrito Ica	PE	2.873	689	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.436	381	64	3,5
	AC	72.602	NA	NA	16,7
City Gate Nasca	PE	458	84	0	3,0
City Gate Marcona	PE	466	89	0	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	153.880	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	91.301	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	463.591	NA	NA	NA
EGESUR	77.065	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	103.627	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.300	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	141.107	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica