

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19-ene-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	264.191	17.671	4.498	52,9
Centro Operacional Chincha	70.264	4.319	4.319	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	528.147	34.794	3.436	39,2
Total Distribuido	862.602	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	12.913	1.022	268	3,8
	AC	57.351	N/A	N/A	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,4
	AC	3.156	1.205	0	15,1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	8.182	753	50	4,0
City Gate Ica	PE	7.909	960	1	3,7
	AC	43.399	N/A	N/A	15,7
City Gate Nasca	PE	511	71	4	3,5
City Gate Marcona	PE	0	0	0	3,4
Troncal H-P	AC	144.106	N/A	N/A	N/A
Linepack	AC	56.929	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	405.027	N/A	N/A	N/A
EGESUR	123.120	N/A	N/A	N/A
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	19.800	N/A	N/A	N/A
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	105.306	N/A	N/A	N/A
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	36.500	N/A	N/A	N/A
Mercado Regulado				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	172.849	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno