

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28-mar-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	246.843	12.984	2.979	50,1
Centro Operacional Chincha	89.925	5.816	2.235	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	617.355	30.165	19.382	39,2
Total Distribuido	954.123	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	14.022	1.110	264	3,8
	AC	75.903	N/A	N/A	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,6
	AC	2.711	691	0	14,7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	3.656	460	0	3,9
City Gate Ica	PE	8.061	941	1	3,6
	AC	25.140	N/A	N/A	16,8
City Gate Nasca	PE	540	68	4	3,5
City Gate Marcona	PE	606	62	1	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	132.592	N/A	N/A	N/A
Linepack <sup>5</sup>	AC	73.537	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	538.416	N/A	N/A	N/A
EGESUR	78.939	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	36.500	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	90.292	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	21.800	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	188.176	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.