

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/03/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	390,250	23,654	9,951	47.5	30.2
Centro Operacional Chincha	164,582	10,459	3,265	NA	27.8
City Gate de Independencia	26,959	5,443	0	41.3	28.1
<b>Total Distribuido</b>	581,791	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 10,069	1,197	0	3.6	25.5
Centro Operacional Chincha	PE 22,945	1,593	511	3.6	27.8
	AC 131,568	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE 15,078	1,161	260	3.8	34.8
	AC 16,063	1,219	291	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,938	1,742	169	3.5	24.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,559	2,427	0	3.7	28.4
City Gate Ica	PE 10,701	574	339	3.6	36.8
	AC 81,002	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 571	83	0	3.3	44.7
City Gate Marcona	PE 788	38	27	3.3	34.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 173,113	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 65,176	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 262	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	26,959	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,156	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,371	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	106,585	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	54,741	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	62,756	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	264,222	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica