

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/04/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	425,863	28,597	10,732	53.5	36.1
Centro Operacional Chincha	164,071	9,779	5,808	NA	36.3
City Gate de Independencia	96,458	5,633	0	41.1	27.9
<b>Total Distribuido</b>	<b>686,392</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 17,868	1,559	241	3.6	21.9
Centro Operacional Chincha	PE 25,042	1,043	80	3.6	36.3
	AC 121,161	9,779	5,808	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,364	1,415	342	3.9	33.1
	AC 21,854	2,372	0	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,602	1,836	126	3.4	23.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,972	2,414	0	3.3	27.5
City Gate Ica	PE 9,956	507	334	3.5	26.0
	AC 113,290	10,953	1,143	17.2	
City Gate Nasca	PE 610	36	0	3.6	36.7
City Gate Marcona	PE 807	102	13	3.1	30.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 192,525	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 48,108	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	96,458	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,302	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,623	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,600	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,984	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,099	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	284,551	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica