

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 02/07/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	399,222	21,767	838	53.3	33.3
Centro Operacional Chincha	196,034	15,142	4,485	NA	30.0
City Gate de Independencia	128,439	5,477	4,912	36.4	26.7
<b>Total Distribuido</b>	<b>723,695</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,861	1,192	157	3.6	16.4
Centro Operacional Chincha	PE 21,878	912	80	3.7	30.0
	AC 161,295	15,142	4,485	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,707	1,302	325	4.0	26.6
	AC 28,933	4,485	486	17.1	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 20,577	2,115	214	3.5	18.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 9,891	2,129	0	3.4	25.2
City Gate Ica	PE 9,837	512	307	3.5	24.9
	AC 121,784	11,248	1,273	17.1	
City Gate Nasca	PE 590	88	0	3.5	30.4
City Gate Marcona	PE 984	42	37	2.9	29.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 197,435	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 43,585	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	128,439	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,634	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,323	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,478	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,666	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	55,260	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	320,996	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre: Víctor Delgado B.

 Aprobado por:  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica