

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 07/07/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	404,945	23,039	6,613	49.2	30.2
Centro Operacional Chincha	190,758	11,678	5,568	NA	29.8
City Gate de Independencia	128,219	5,410	4,753	36.5	25.0
<b>Total Distribuido</b>	<b>723,922</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 17,314	1,575	210	3.6	16.3
Centro Operacional Chincha	PE 22,199	925	80	3.6	29.8
	AC 151,245	11,678	5,568	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 21,703	1,503	595	4.0	22.3
	AC 24,042	1,881	671	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,159	1,928	134	3.5	18.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,169	2,163	0	3.4	22.3
City Gate Ica	PE 9,677	500	320	3.5	26.5
	AC 116,001	13,092	642	17.1	
City Gate Nasca	PE 681	105	0	3.5	32.5
City Gate Marcona	PE 1,480	63	54	3.0	23.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 194,762	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 28,194	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	128,219	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,895	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,670	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,197	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,438	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	83,755	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	261,672	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre: Víctor Delgado B.

 Aprobado por:  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica