

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/07/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	377,204	33,215	1,013	43.9	25.0
Centro Operacional Chincha	258,552	14,683	7,115	NA	25.5
City Gate de Independencia	119,491	5,609	0	36.1	22.7
<b>Total Distribuido</b>	<b>755,247</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 23,375	1,880	412	3.7	15.9
Centro Operacional Chincha	PE 23,999	1,000	80	3.6	25.5
	AC 211,178	14,683	7,115	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 21,855	1,492	502	3.9	31.6
	AC 41,695	7,448	564	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 21,825	2,088	250	3.5	17.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,258	2,141	0	4.0	24.7
	PE 9,965	519	327	3.5	27.5
City Gate Ica	AC 123,833	11,838	3,143	17.3	
City Gate Nasca	PE 701	107	0	3.5	30.4
City Gate Marcona	PE 1,166	58	37	2.5	28.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 233,309	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 39,838	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	119,491	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	48,020	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,453	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	181,836	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,905	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,882	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	378,901	NA	NA	NA	NA

<b>Elaborado por:</b>
<b>Nombre: Víctor Delgado B.</b>

<b>Aprobado por:</b>
<b>Nombre: Darío Ángel O.</b>

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica