

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 02/05/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	384,277	20,153	3,985	54.2	33.7
Centro Operacional Chincha	174,785	11,142	2,133	NA	34.3
City Gate de Independencia	100,214	5,590	0	40.6	28.5
<b>Total Distribuido</b>	659,276	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 14,744	1,514	0	3.6	21.4
Centro Operacional Chincha	PE 24,295	1,012	80	3.6	34.3
	AC 135,746	11,142	2,133	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 16,439	1,410	98	4.0	31.6
	AC 20,036	2,110	145	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 19,068	1,855	244	3.5	22.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,991	2,421	0	3.4	27.2
City Gate Ica	PE 10,009	505	233	3.6	26.0
	AC 115,441	11,675	1,199	17.1	
City Gate Nasca	PE 630	36	0	3.6	37.7
City Gate Marcona	PE 895	148	24	3.1	31.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 164,967	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 32,650	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	100,214	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,447	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,238	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	117,282	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,394	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,573	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	254,978	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica