

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/11/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	454,863	37,368	10,355	53.5	24.7
Centro Operacional Chincha	191,087	11,224	3,921	NA	30.7
City Gate de Independencia	119,290	5,454	2,072	36.3	17.2
<b>Total Distribuido</b>	765,240	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	13,060	1,350	0	3.6	18.4
Centro Operacional Chincha	PE	23,502	979	80	3.7	30.7
	AC	154,525	11,224	3,921	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	20,914	1,410	455	3.9	28.7
	AC	5,115	3,154	513	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	23,855	2,060	307	3.5	19.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	13,343	2,896	0	3.7	21.2
Estación de Distrito de Paracas <sup>7</sup>	PE				3.5	22.5
City Gate Ica	PE	7,956	445	261	3.4	27.9
	AC	163,992	12,912	3,027	17.0	
City Gate Nasca	PE	653	133	0	3.5	37.1
City Gate Marcona	PE	1,060	46	38	2.8	27.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	191,065	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	46,810	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	119,290	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,097	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,406	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,562	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,562	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,939	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	321,284	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
  - Se tiene pendiente la instalación del sistema de medición de la estación
- NA: No Aplica