

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 03/09/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	442,612	27,457	4,320	52.9	28.4
Centro Operacional Chincha	177,457	13,204	2,489	NA	26.5
City Gate de Independencia	128,177	5,466	4,759	36.2	22.0
<b>Total Distribuido</b>	748,246	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	8,935	1,047	0	3.6	17.3
Centro Operacional Chincha	PE	23,153	965	80	3.7	26.5
	AC	145,369	13,204	2,489	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE	19,299	1,445	376	3.9	30.2
	AC	1,455	1,528	440	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,967	1,715	237	3.4	18.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	10,895	2,408	0	3.4	24.7
Estación de Distrito de Paracas <sup>7</sup>	PE				3.9	20.0
City Gate Ica	PE	9,208	461	292	3.5	25.1
	AC	132,180	11,459	1,045	17.1	
City Gate Nasca	PE	572	93	0	3.5	37.4
City Gate Marcona	PE	664	28	24	2.7	31.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	199,400	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	62,335	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	128,177	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	48,599	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,801	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,675	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,421	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	281,936	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
  - Se tiene pendiente la instalación del sistema de medición de la estación
- NA: No Aplica