

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 07/12/2023

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	475,922	33,233	9,092	49.2	32.8
Centro Operacional Chincha	184,098	14,624	3,535	NA	37.8
City Gate de Independencia	0	0	0	39.6	37.4
<b>Total Distribuido</b>	660,020	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	11,228	1,482	135	3.6	22.8
Centro Operacional Chincha	PE	26,487	1,250	891	3.6	37.8
	AC	146,383	14,624	3,535	16.1	
Centro Operacional Pisco	PE	18,475	1,396	452	3.9	35.9
	AC	1,427	1,443	523	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,579	1,286	38	3.4	28.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	23,888	5,214	0	4.9	33.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,195	124	0	4.1	25.3
City Gate Ica	PE	13,309	773	182	3.6	30.7
	AC	161,542	10,505	5,262	16.8	
City Gate Nasca	PE	1,541	214	13	3.8	41.2
City Gate Marcona	PE	916	38	13	3.2	33.7
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	206,379	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	40,481	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,429	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,502	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,448	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	96,293	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,533	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	285,625	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica