

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/11/2023

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	403,881	18,892	8,227	53.8	31.2
Centro Operacional Chincha	178,005	11,055	2,973	NA	28.6
City Gate de Independencia	56,925	5,450	0	36.4	35.9
<b>Total Distribuido</b>	638,811	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	15,604	1,324	135	3.6	19.7
Centro Operacional Chincha	PE	28,066	1,268	1,065	3.6	28.6
	AC	134,336	11,055	2,973	16.1	
Centro Operacional Pisco	PE	18,758	1,416	463	3.9	28.8
	AC	3,792	2,038	516	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,103	1,868	38	3.4	22.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	22,478	4,218	0	5.0	30.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,125	86	0	4.1	24.5
City Gate Ica	PE	15,011	751	507	3.6	28.5
	AC	137,098	13,934	3,262	16.7	
City Gate Nasca	PE	1,496	214	13	3.8	40.2
City Gate Marcona	PE	1,119	96	13	3.4	29.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	188,836	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	4,305	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	56,925	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,288	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,600	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	139,948	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	34,575	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,149	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	293,566	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica