

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/11/2023

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	513,176	33,609	10,346	48.7	29.2
Centro Operacional Chincha	248,674	15,426	7,047	NA	28.7
City Gate de Independencia	0	0	0	40.8	38.0
<b>Total Distribuido</b>	761,850	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	15,372	1,322	135	3.6	20.5
Centro Operacional Chincha	PE	27,070	1,267	812	3.6	28.7
	AC	206,232	15,426	7,047	15.8	
Centro Operacional Pisco	PE	20,156	1,375	415	3.9	32.5
	AC	60,201	1,682	519	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	13,534	2,379	38	3.4	23.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	22,528	4,251	0	5.0	34.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,139	91	0	4.1	24.5
City Gate Ica	PE	16,400	747	529	3.5	30.7
	AC	166,540	13,624	6,533	16.7	
City Gate Nasca	PE	1,456	238	13	3.8	42.1
City Gate Marcona	PE	865	58	13	3.4	33.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	189,674	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	46,372	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,428	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,392	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	140,854	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	99,257	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,525	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	426,083	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica