

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/05/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	479,407	24,574	8,411	45.9	31.8
Centro Operacional Chincha	229,001	13,089	7,823	NA	31.9
City Gate de Independencia	0	0	0	38.6	26.3
<b>Total Distribuido</b>	708,408	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	38,525	2,241	135	3.7	20.3
Centro Operacional Chincha	PE	10,028	514	100	3.5	24.3
	AC	180,448	13,089	7,823	17.2	31.9
Centro Operacional Pisco	PE	20,498	1,587	559	4.3	24.7
	AC	10,924	2,809	687	17.1	25.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	21,488	2,169	38	3.4	22.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,627	5,031	0	4.9	25.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,359	97	0	4.1	18.1
City Gate Ica	PE	14,676	730	483	3.5	30.9
	AC	130,208	12,655	684	16.6	31.8
City Gate Nasca	PE	1,907	251	13	3.8	42.7
City Gate Marcona	PE	1,208	62	13	3.5	28.1
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	229,776	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	47,656	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,180	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,643	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	183,953	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,058	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,086	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	350,409	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica