

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/04/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	369,198	22,961	9,735	51.1	32.4
Centro Operacional Chinchá	197,067	15,355	3,781	NA	27.3
City Gate de Independencia	8,594	5,242	0	37.4	39.4
Total Distribuido	574,859	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,201	2,407	135	3.7	23.3
Centro Operacional Chinchá	PE	5,913	394	100	3.6	35.2
	AC	156,953	15,355	3,781	17.1	27.3
Centro Operacional Pisco	PE	18,786	1,464	498	4.3	30.1
	AC	8,275	2,127	561	16.9	27.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,047	2,099	38	3.4	25.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,396	4,945	0	5.3	40.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,252	79	0	4.2	24.1
City Gate Ica	PE	15,641	752	520	3.6	29.9
	AC	131,503	11,567	691	16.6	29.6
City Gate Nasca	PE	2,117	276	13	3.9	29.7
	AC	44,150	2,651	14	16.3	20.0
City Gate Marcona	PE	1,035	49	13	3.4	30.6
Troncal H-P ⁴	AC	144,068	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	40,956	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	8,594	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	144,057	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,590	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,673	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,292	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	304,681	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica