

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/04/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	729,557	40,889	5,627	49.3	30.3
Centro Operacional Chinchá	282,063	17,140	7,835	NA	29.5
City Gate de Independencia	33,442	5,250	0	36.8	35.8
Total Distribuido	1,045,062	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,506	2,526	135	3.7	22.7
Centro Operacional Chinchá	PE	4,938	346	100	3.6	32.5
	AC	242,619	17,140	7,835	16.9	29.5
Centro Operacional Pisco	PE	17,981	1,418	411	4.3	31.7
	AC	118,298	10,883	1,001	16.8	33.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	15,235	1,831	38	3.5	24.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,613	5,006	0	5.3	34.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,261	87	0	4.2	23.4
City Gate Ica	PE	13,973	707	371	3.6	30.4
	AC	129,004	12,444	319	16.6	30.7
City Gate Nasca	PE	2,080	264	13	3.9	29.6
	AC	42,281	2,629	14	16.3	20.2
City Gate Marcona	PE	1,194	57	13	3.3	30.8
Troncal H-P ⁴	AC	219,959	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	53,353	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	97,325	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	33,442	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,246	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,834	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	161,792	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	41,802	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,157	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,823	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	610,966	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica