

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	446,682	27,634	1,855	49.1	25.8
Centro Operacional Chinchá	197,048	10,905	6,651	NA	33.0
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	31.5
Total Distribuido	643,730	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,564	2,590	182	3.7	17.2
Centro Operacional Chinchá	PE	14,510	822	100	3.6	29.0
	AC	143,974	10,905	6,651	17.0	33.0
Centro Operacional Pisco	PE	23,284	1,724	550	4.4	27.8
	AC	1,418	2,381	627	16.9	27.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,587	2,946	55	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,210	3,941	0	5.0	33.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,055	122	0	4.2	19.9
City Gate Ica	PE	9,120	503	283	4.2	28.9
	AC	131,057	12,846	1,030	16.6	28.9
City Gate Nasca	PE	2,151	288	10	3.7	28.9
	AC	46,593	2,689	14	17.1	17.8
City Gate Marcona	PE	1,109	58	14	3.6	30.2
Troncal H-P ⁴	AC	226,509	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	57,957	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	49,076	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,489	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	170,944	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	46,244	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,109	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,888	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	348,348	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica