

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	635,616	46,588	1,750	50.3	29.1
Centro Operacional Chinchá	178,655	12,132	5,651	NA	33.9
City Gate de Independencia	0	0	0	36.8	29.6
Total Distribuido	814,271	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,377	2,418	135	3.7	16.7
Centro Operacional Chinchá	PE	13,419	718	100	3.6	25.5
	AC	129,859	12,132	5,651	17.0	33.9
Centro Operacional Pisco	PE	19,037	1,556	285	4.4	25.8
	AC	117	1,633	362	16.9	26.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,607	3,033	38	4.2	19.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,014	3,705	0	5.0	31.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,316	139	0	4.2	18.7
City Gate Ica	PE	9,246	508	279	4.2	29.6
	AC	95,801	11,042	1,227	16.6	29.7
City Gate Nasca	PE	1,964	263	13	3.7	25.0
	AC	46,304	2,655	14	17.1	16.5
City Gate Marcona	PE	1,220	69	13	3.3	28.6
Troncal H-P ⁴	AC	179,871	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,930	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	181,188	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,232	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,389	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	130,250	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,968	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	38,186	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,709	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	501,537	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica