

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	483,721	32,333	10,703	48.8	27.9
Centro Operacional Chinchá	193,590	11,925	6,379	NA	33.8
City Gate de Independencia	94,932	4,002	3,497	35.5	22.6
Total Distribuido	772,243	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,923	2,398	135	3.7	17.0
Centro Operacional Chinchá	PE	10,132	566	100	3.6	30.5
	AC	144,535	11,925	6,379	16.9	33.8
Centro Operacional Pisco	PE	21,422	1,753	469	4.4	27.7
	AC	10,174	2,754	631	16.9	28.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,126	3,076	38	4.2	19.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,561	3,876	0	4.9	29.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,042	128	0	4.2	20.1
City Gate Ica	PE	9,363	513	301	4.2	28.3
	AC	128,823	12,441	1,182	16.7	29.0
City Gate Nasca	PE	2,250	293	13	3.7	26.8
	AC	46,231	2,683	14	17.1	16.7
City Gate Marcona	PE	1,250	56	13	3.3	27.9
Troncal H-P ⁴	AC	217,016	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	38,443	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	94,932	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,700	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,358	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,958	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,905	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,171	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,680	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	333,518	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica