

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	646,012	58,581	4,889	50.3	27.2
Centro Operacional Chinchá	191,555	10,985	6,448	NA	32.6
City Gate de Independencia	56,636	4,014	0	36.0	22.8
Total Distribuido	894,203	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	36,085	2,371	135	3.7	17.0
Centro Operacional Chinchá	PE	10,494	597	100	3.6	30.3
	AC	144,975	10,985	6,448	16.9	32.6
Centro Operacional Pisco	PE	21,804	1,617	444	4.3	26.6
	AC	5,311	2,075	478	16.9	28.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,184	2,988	38	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	13,932	3,721	0	4.9	31.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,831	121	0	4.2	19.8
City Gate Ica	PE	9,314	505	269	4.2	29.1
	AC	131,221	12,994	1,204	16.6	28.8
City Gate Nasca	PE	2,120	268	13	3.7	27.9
	AC	43,820	2,655	14	17.1	17.6
City Gate Marcona	PE	1,089	49	13	3.6	31.8
Troncal H-P ⁴	AC	187,379	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,232	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	144,775	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	56,636	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,333	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6 408.1	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	144,046	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,523	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,845	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	47,951	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	484,869	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica