

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	461,968	27,280	1,798	44.5	26.5
Centro Operacional Chinchá	195,846	12,580	3,966	NA	32.1
City Gate de Independencia	29,240	5,393	0	36.7	30.1
Total Distribuido	687,054	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,334	2,440	135	3.7	17.2
Centro Operacional Chinchá	PE	9,447	575	100	3.6	27.6
	AC	153,065	12,580	3,966	17.0	32.1
Centro Operacional Pisco	PE	23,180	1,796	533	4.3	25.8
	AC	773	2,227	601	16.9	27.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,765	2,602	38	4.2	19.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,467	4,010	0	4.9	29.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,884	111	0	4.2	17.6
City Gate Ica	PE	8,926	456	267	4.2	23.6
	AC	128,204	11,366	1,088	16.6	22.9
City Gate Nasca	PE	2,163	266	13	3.7	26.6
	AC	48,667	2,661	14	17.1	17.9
City Gate Marcona	PE	1,044	58	13	3.3	26.4
Troncal H-P ⁴	AC	196,933	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,728	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	29,240	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,702	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,556	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,675	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	48,316	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,552	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,425	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	317,355	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica