

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	467,460	40,867	1,977	48.4	27.5
Centro Operacional Chinchá	198,240	11,939	4,184	NA	31.7
City Gate de Independencia	121,259	5,480	2,860	35.1	22.1
Total Distribuido	786,959	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	30,860	2,120	135	3.7	17.0
Centro Operacional Chinchá	PE	7,543	416	100	3.6	23.3
	AC	159,837	11,939	4,184	17.0	31.7
Centro Operacional Pisco	PE	22,547	1,684	471	4.4	25.0
	AC	4,147	2,797	492	16.9	25.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	43,552	3,290	38	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,736	4,090	0	5.0	29.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,009	126	0	4.2	18.4
City Gate Ica	PE	1,163	159	13	4.1	31.7
	AC	126,819	12,632	932	16.6	29.2
City Gate Nasca	PE	2,218	261	13	3.7	25.2
	AC	48,350	2,648	14	17.1	16.2
City Gate Marcona	PE	1,063	57	13	3.4	29.4
Troncal H-P ⁴	AC	236,348	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,005	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	121,259	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,353	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,451	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	188,544	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	48,041	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,534	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,383	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	322,890	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica