

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	486,214	36,180	1,951	46.2	28.7
Centro Operacional Chinchá	195,725	13,200	4,073	NA	33.2
City Gate de Independencia	0	0	0	37.0	35.7
Total Distribuido	681,939	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	36,020	2,564	182	3.7	17.3
Centro Operacional Chinchá	PE	10,798	632	100	3.6	31.5
	AC	148,907	13,200	4,073	17.0	33.2
Centro Operacional Pisco	PE	22,332	1,766	500	4.4	27.4
	AC	5,552	2,670	586	16.9	28.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	31,758	3,039	55	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,898	3,815	0	4.9	36.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,184	152	0	4.2	18.7
City Gate Ica	PE	8,890	494	252	4.2	31.0
	AC	101,599	10,046	1,001	16.6	30.7
City Gate Nasca	PE	2,201	286	10	3.7	24.0
	AC	38,113	2,685	14	17.1	20.8
City Gate Marcona	PE	1,023	45	14	3.2	36.1
Troncal H-P ⁴	AC	191,484	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	41,684	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	23,497	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,500	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,410	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	140,574	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	37,822	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	57,403	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	64,122	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	331,108	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica