

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	842,662	49,024	18,948	47.2	26.0
Centro Operacional Chinchá	290,829	17,848	8,325	NA	32.1
City Gate de Independencia	71,622	5,315	0	36.9	13.8
Total Distribuido	1,205,113	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,324	2,381	182	3.7	18.5
Centro Operacional Chinchá	PE	5,196	337	100	3.6	30.0
	AC	253,309	17,848	8,325	17.0	32.1
Centro Operacional Pisco	PE	23,565	1,783	468	4.3	32.1
	AC	93,159	10,390	934	16.7	33.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,139	2,925	55	4.2	21.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	13,783	3,124	0	4.9	32.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,803	103	0	4.2	20.4
City Gate Ica	PE	9,205	520	217	4.2	32.4
	AC	138,374	12,335	2,510	16.6	33.3
City Gate Nasca	PE	2,219	300	10	3.9	25.5
	AC	44,884	2,685	14	17.2	20.2
City Gate Marcona	PE	1,242	90	14	3.6	27.9
Troncal H-P ⁴	AC	223,294	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,593	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	207,402	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	71,622	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,107	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,639	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	174,548	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,421	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,480	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,775	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	713,521	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica