

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	421,305	27,067	821	47.2	28.2
Centro Operacional Chinchá	255,309	17,382	5,250	NA	31.6
City Gate de Independencia	87,286	6,165	0	36.9	15.2
Total Distribuido	763,900	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,789	2,457	135	3.7	18.8
Centro Operacional Chinchá	PE	5,206	306	100	3.6	33.2
	AC	215,314	17,382	5,250	17.0	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	23,480	1,735	642	4.3	31.6
	AC	67,010	8,689	0	16.7	30.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,343	2,968	38	4.2	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	13,707	3,526	0	4.9	31.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,432	100	0	4.2	21.8
City Gate Ica	PE	9,341	525	265	4.2	28.0
	AC	133,941	12,296	1,559	16.6	28.7
City Gate Nasca	PE	2,365	295	13	3.9	35.1
	AC	44,822	2,682	14	17.2	15.0
City Gate Marcona	PE	1,117	56	13	3.6	25.4
Troncal H-P ⁴	AC	202,114	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,922	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	87,286	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,967	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,897	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	151,250	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,339	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,325	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,400	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	438,726	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica