

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	458,425	27,301	4,300	49.5	27.0
Centro Operacional Chinchá	208,383	13,266	4,121	NA	31.9
City Gate de Independencia	338	224	0	40.9	29.6
Total Distribuido	667,146	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,001	2,453	135	3.7	16.5
Centro Operacional Chinchá	PE	11,144	675	100	3.6	24.9
	AC	162,238	13,266	4,121	16.9	31.9
Centro Operacional Pisco	PE	23,151	1,774	574	4.4	25.2
	AC	1,193	2,347	619	16.9	26.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,842	2,934	38	4.2	19.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,722	3,642	0	4.9	27.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,955	125	0	4.1	19.1
City Gate Ica	PE	9,436	515	281	4.2	28.5
	AC	127,599	11,585	855	16.7	28.6
City Gate Nasca	PE	2,248	302	13	3.7	28.2
	AC	44,932	2,702	14	17.1	17.2
City Gate Marcona	PE	1,060	59	13	3.5	29.6
Troncal H-P ⁴	AC	226,894	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,060	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	338	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,646	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,503	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	172,499	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,643	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,056	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,243	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	339,884	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica