

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	540,338	45,968	1,933	50.5	28.6
Centro Operacional Chinchá	214,485	12,609	7,188	NA	33.6
City Gate de Independencia	0	0	0	47.8	36.8
Total Distribuido	754,823	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,703	2,547	135	3.7	17.1
Centro Operacional Chinchá	PE	8,524	523	100	3.6	30.7
	AC	167,258	12,609	7,188	16.9	33.6
Centro Operacional Pisco	PE	22,049	1,678	577	4.4	19.8
	AC	2,120	2,097	665	16.9	15.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,434	2,715	38	4.2	35.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	16,912	3,532	0	5.0	34.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,839	129	0	4.1	22.0
City Gate Ica	PE	9,291	805	280	4.2	29.6
	AC	123,628	12,446	1,016	16.7	29.3
City Gate Nasca	PE	2,154	292	13	3.7	32.9
	AC	44,955	2,688	14	17.0	19.4
City Gate Marcona	PE	1,169	58	13	3.4	31.7
Troncal H-P ⁴	AC	221,187	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	42,661	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	19,940	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,635	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,505	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	153,161	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,608	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,390	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	97,905	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	335,619	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica