

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	474,756	32,734	4,364	49.9	25.1
Centro Operacional Chinchá	206,647	12,937	4,041	NA	31.7
City Gate de Independencia	123,541	6,275	3,966	33.8	22.2
Total Distribuido	804,944	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	39,673	2,755	135	3.7	19.9
Centro Operacional Chinchá	PE	7,222	428	51	3.6	31.0
	AC	159,752	12,937	4,041	16.8	31.7
Centro Operacional Pisco	PE	13,866	797	378	4.3	30.8
	AC	3,678	1,859	582	16.7	29.7
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	8,285	818	145	4.0	27.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,961	2,849	38	4.3	20.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	78,817	4,620	0	5.3	31.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,240	148	0	3.9	22.4
City Gate Ica	PE	2,223	227	27	4.2	29.0
	AC	123,000	12,491	782	16.7	28.7
City Gate Nasca	PE	2,310	283	13	3.8	33.6
	AC	43,911	2,697	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,223	97	13	3.7	29.2
Troncal H-P ⁴	AC	200,289	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,342	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	123,541	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,004	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,592	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	134,012	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,513	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	68,964	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,176	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	399,531	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica