

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	492,375	31,606	13,597	46.6	24.6
Centro Operacional Chinchá	194,561	12,179	3,724	NA	31.7
City Gate de Independencia	128,257	6,212	4,033	33.6	20.6
Total Distribuido	815,193	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,773	2,537	182	3.7	19.6
Centro Operacional Chinchá	PE	4,357	307	51	3.6	24.4
	AC	156,431	12,179	3,724	16.8	31.7
Centro Operacional Pisco	PE	12,642	787	310	4.3	28.9
	AC	1,958	1,668	534	16.7	27.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	6,936	743	157	4.1	27.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,430	3,368	55	4.2	20.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	109,560	4,627	0	4.8	10.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,386	159	0	3.9	22.0
City Gate Ica	PE	2,336	299	30	4.2	23.4
	AC	120,025	12,069	479	16.7	14.5
City Gate Nasca	PE	2,330	299	10	3.8	33.6
	AC	43,859	2,701	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,376	96	14	3.8	27.9
Troncal H-P ⁴	AC	212,117	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,454	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	128,257	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,201	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	144,415	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,521	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,929	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	66,972	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	415,432	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.