

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	481,491	30,846	1,486	45.5	23.0
Centro Operacional Chinchá	201,299	12,433	3,442	NA	32.2
City Gate de Independencia	127,485	6,175	4,134	33.8	22.5
Total Distribuido	810,275	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	36,594	2,863	135	3.7	19.9
Centro Operacional Chinchá	PE	5,804	383	51	3.6	32.1
	AC	158,901	12,433	3,442	16.8	32.2
Centro Operacional Pisco	PE	12,898	794	259	4.3	30.9
	AC	0	1,730	490	16.7	31.0
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	6,997	748	147	4.0	28.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,892	3,233	38	4.2	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	31,813	4,614	0	5.2	34.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,300	160	0	3.9	22.7
City Gate Ica	PE	2,353	119	40	4.2	14.1
	AC	128,351	11,249	960	16.7	30.6
City Gate Nasca	PE	2,290	280	13	3.7	33.6
	AC	44,018	2,693	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,240	85	13	4.1	28.7
Troncal H-P ⁴	AC	238,657	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,861	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,485	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,186	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,503	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	170,646	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,662	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,155	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,200	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	346,618	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica