

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	826,926	70,136	9,956	46.9	24.2
Centro Operacional Chinchá	144,997	9,606	2,285	NA	32.1
City Gate de Independencia	128,000	6,146	4,473	33.9	22.1
Total Distribuido	1,099,923	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	22,215	2,094	143	3.7	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	2,307	316	51	3.6	33.0
	AC	120,475	9,606	2,285	16.8	32.1
Centro Operacional Pisco	PE	10,233	712	202	4.3	31.0
	AC	0	1,276	380	16.7	31.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	4,803	479	140	4.1	26.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,360	3,048	54	4.2	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	107,135	4,977	0	4.9	11.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,924	149	0	3.9	22.7
	PE	2,373	224	39	4.2	25.8
City Gate Ica	AC	116,042	12,655	699	16.7	28.8
	PE	1,916	213	12	3.7	33.6
City Gate Nasca	AC	44,122	2,626	10	16.2	24.7
	PE	1,305	75	15	3.7	31.4
Troncal H-P ⁴	AC	217,086	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	55,836	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	225,791	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	128,000	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,787	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	8,547	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,500	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,714	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,778	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,735	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	580,862	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica