

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	499,204	39,136	2,053	43.5	22.5
Centro Operacional Chinchá	210,054	12,961	3,835	NA	31.4
City Gate de Independencia	128,152	6,339	3,503	33.9	22.5
Total Distribuido	837,410	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	42,139	2,845	135	3.7	20.0
Centro Operacional Chinchá	PE	7,625	425	51	3.5	30.8
	AC	160,290	12,961	3,835	16.7	31.4
Centro Operacional Pisco	PE	14,288	850	346	4.3	25.3
	AC	0	1,885	511	16.7	19.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	9,014	952	127	4.0	24.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,677	3,141	38	4.2	21.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	109,688	4,613	0	4.9	12.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,710	124	0	3.9	23.7
City Gate Ica	PE	2,551	243	33	4.2	32.5
	AC	123,630	12,186	651	16.7	31.1
City Gate Nasca	PE	2,453	290	13	3.7	33.6
	AC	41,767	2,705	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,085	82	13	3.9	34.1
Troncal H-P ⁴	AC	253,301	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,059	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	128,152	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,657	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	191,857	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	41,423	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,590	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,645	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	431,606	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limaga
- NA: No Aplica