

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	499,786	28,811	6,080	41.3	26.2
Centro Operacional Chinchá	211,895	13,181	4,314	NA	31.8
City Gate de Independencia	102,850	6,171	1,065	34.1	34.2
Total Distribuido	814,531	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	43,813	2,441	135	3.6	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	7,590	434	51	3.5	32.7
	AC	160,492	13,181	4,314	16.7	31.8
Centro Operacional Pisco	PE	13,668	811	379	4.3	26.5
	AC	7,899	2,140	569	16.7	21.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	8,358	883	143	4.0	24.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	39,759	3,405	38	4.2	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	94,197	4,602	0	5.2	34.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,514	110	0	3.9	23.3
City Gate Ica	PE	2,413	278	29	4.2	22.1
	AC	111,223	12,342	818	16.7	15.3
City Gate Nasca	PE	2,403	294	13	3.7	33.6
	AC	44,040	2,708	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,646	99	13	3.9	24.5
Troncal H-P ⁴	AC	233,518	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	43,733	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	102,850	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,841	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,486	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	172,985	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,608	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	58,076	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,609	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	418,660	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica