

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	462,053	46,318	5,080	52.3	26.6
Centro Operacional Chinchá	204,481	12,760	4,176	NA	31.6
City Gate de Independencia	127,979	6,176	4,303	33.7	21.3
Total Distribuido	794,513	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	37,635	2,456	135	3.7	19.8
Centro Operacional Chinchá	PE	6,080	427	51	3.6	31.4
	AC	160,766	12,760	4,176	16.8	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	5,179	503	20	4.2	27.2
	AC	0	1,820	723	16.9	33.9
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	19,825	688	616	4.2	21.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	41,976	3,362	38	4.3	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,158	4,606	0	5.3	31.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,734	167	0	3.9	23.5
	PE	479	100	9	4.2	34.2
City Gate Ica	AC	132,633	12,679	880	16.7	27.8
	PE	2,567	309	13	3.7	33.6
City Gate Nasca	AC	50,872	2,556	10	16.2	24.7
	PE	1,353	96	13	3.9	33.0
Troncal H-P ⁴	AC	243,458	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	6,048	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,979	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,156	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,269	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	184,667	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	50,580	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,727	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,809	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	290,556	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica