

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	477,935	30,763	1,585	51.0	30.5
Centro Operacional Chinchá	183,796	13,477	6,558	NA	34.7
City Gate de Independencia	23,480	6,374	0	39.2	40.1
Total Distribuido	685,211	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,536	2,435	135	3.7	22.8
Centro Operacional Chinchá	PE	2,916	213	51	3.6	38.2
	AC	151,344	13,477	6,558	17.0	34.7
Centro Operacional Pisco	PE	19,477	1,543	480	4.3	34.9
	AC	3,882	2,248	526	16.9	33.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	23,569	2,289	38	4.0	25.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,046	5,045	0	5.3	36.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,370	79	0	4.1	28.4
City Gate Ica	PE	21,732	1,071	714	4.2	18.7
	AC	145,839	12,038	3,455	16.7	17.3
City Gate Nasca	PE	2,100	2,661	13	3.8	33.6
	AC	986	43	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.6	35.0
Troncal H-P ⁴	AC	215,911	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	37,726	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	23,480	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,926	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,969	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,898	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,385	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,613	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,102	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	276,203	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica