

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	544,957	34,555	9,828	51.3	28.4
Centro Operacional Chinchá	160,937	13,235	2,676	NA	32.5
City Gate de Independencia	39,527	5,698	0	38.7	42.0
Total Distribuido	745,421	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	30,555	2,400	135	3.7	22.8
Centro Operacional Chinchá	PE	3,100	219	51	3.6	37.3
	AC	127,282	13,235	2,676	17.0	32.5
Centro Operacional Pisco	PE	20,288	1,524	522	4.2	33.4
	AC	5,011	2,335	589	16.9	32.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	22,242	2,434	38	4.0	25.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,956	5,031	0	5.3	39.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,448	95	0	4.0	26.3
City Gate Ica	PE	21,459	1,078	683	4.2	18.1
	AC	156,199	12,608	2,828	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,084	2,656	13	3.8	33.6
	AC	932	40	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.2	36.0
Troncal H-P ⁴	AC	202,346	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	35,895	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	56,433	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	39,527	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,153	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,505	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	146,442	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,478	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,080	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,890	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	319,346	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica