

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	508,432	31,659	4,936	50.9	28.0
Centro Operacional Chinchá	181,115	12,278	3,499	NA	30.8
City Gate de Independencia	43,241	5,323	0	38.7	26.4
Total Distribuido	732,788	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	30,311	2,375	135	3.7	23.0
Centro Operacional Chinchá	PE	2,956	224	51	3.6	37.0
	AC	147,848	12,278	3,499	16.9	30.8
Centro Operacional Pisco	PE	19,867	1,618	470	4.3	29.4
	AC	4,529	2,216	493	16.9	22.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	13,586	2,002	38	4.0	26.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,768	5,049	0	5.3	39.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,316	101	0	3.9	28.4
City Gate Ica	PE	19,398	1,066	428	4.2	18.1
	AC	163,299	13,354	3,149	16.7	17.1
City Gate Nasca	PE	2,131	2,668	13	3.8	33.6
	AC	982	43	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.5	34.6
Troncal H-P ⁴	AC	213,175	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	50,031	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	43,241	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,021	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,523	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,900	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,391	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	79,241	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	59,762	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	298,022	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica