

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	692,959	56,635	1,689	49.1	29.4
Centro Operacional Chinchá	196,069	12,855	3,700	NA	32.9
City Gate de Independencia	64,928	5,758	115	36.3	30.6
Total Distribuido	953,956	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,696	2,531	182	3.7	23.5
Centro Operacional Chinchá	PE	3,698	275	51	3.6	37.5
	AC	160,675	12,855	3,700	16.9	32.9
Centro Operacional Pisco	PE	19,989	1,601	557	4.3	33.4
	AC	4,067	2,347	599	16.9	32.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,219	1,832	55	4.0	25.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,143	5,045	0	5.3	38.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,369	88	0	4.0	28.1
City Gate Ica	PE	20,845	1,042	701	4.2	29.9
	AC	164,548	11,894	3,654	16.6	29.8
City Gate Nasca	PE	2,003	2,644	10	3.8	33.6
	AC	931	43	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	14	3.3	34.5
Troncal H-P ⁴	AC	234,548	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	53,321	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	153,313	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	64,928	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,698	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,499	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	182,525	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,971	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,182	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHÁ	77,275	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	459,878	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica