

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	477,347	26,615	5,233	51.9	29.0
Centro Operacional Chinchá	191,307	13,821	3,352	NA	31.8
City Gate de Independencia	57,734	5,948	0	36.5	37.8
Total Distribuido	726,388	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,989	2,410	135	3.7	23.7
Centro Operacional Chinchá	PE	4,121	294	51	3.6	38.8
	AC	155,197	13,821	3,352	17.0	31.8
Centro Operacional Pisco	PE	21,838	1,725	562	4.2	32.6
	AC	1,392	2,182	590	16.9	29.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	24,888	2,348	38	3.9	25.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,706	5,047	0	5.2	42.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,296	97	0	3.9	28.4
City Gate Ica	PE	20,669	1,034	663	4.2	17.5
	AC	122,829	13,204	1,627	16.7	28.2
City Gate Nasca	PE	2,029	2,668	13	3.4	33.6
	AC	742	64	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	13	3.3	35.5
Troncal H-P ⁴	AC	220,432	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	33,600	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	8,262	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	57,734	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,090	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,497	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	168,965	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,181	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,782	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,508	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	259,631	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica