

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	493,785	25,622	5,803	51.3	29.6
Centro Operacional Chinchá	195,253	12,299	3,732	NA	32.1
City Gate de Independencia	47,145	5,462	153	36.7	36.1
Total Distribuido	736,183	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,871	2,443	182	3.7	23.9
Centro Operacional Chinchá	PE	5,076	230	51	3.6	38.3
	AC	157,306	12,299	3,732	17.0	32.1
Centro Operacional Pisco	PE	22,036	1,665	517	4.2	33.9
	AC	4,725	2,318	524	16.9	31.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	24,025	2,223	55	3.9	26.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,190	5,058	0	5.3	41.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,333	103	0	3.9	29.3
City Gate Ica	PE	20,282	1,009	651	4.2	19.9
	AC	122,984	11,652	753	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,213	2,875	10	3.4	33.6
	AC	1,282	64	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	14	3.4	34.8
Troncal H-P ⁴	AC	188,451	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	34,635	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	50,966	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	47,145	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,294	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,463	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	135,856	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	40,723	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,987	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	78,564	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	310,151	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica