

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 8/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	475,774	41,801	4,391	50.1	27.0
Centro Operacional Chinchá	194,134	12,682	3,568	NA	32.5
City Gate de Independencia	109,674	5,950	0	34.0	33.1
Total Distribuido	779,582	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	37,078	2,599	135	3.7	20.0
Centro Operacional Chinchá	PE	4,292	270	51	3.6	31.3
	AC	152,764	12,682	3,568	17.0	32.5
Centro Operacional Pisco	PE	12,755	790	387	4.3	30.8
	AC	0	2,159	652	16.7	29.6
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	11,339	1,037	229	4.1	27.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	39,704	3,151	38	4.2	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,083	4,966	0	5.3	34.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,453	108	0	4.0	22.7
City Gate Ica	PE	2,702	255	46	4.2	30.6
	AC	134,187	15,374	793	16.6	26.4
City Gate Nasca	PE	2,521	302	13	3.8	33.6
	AC	40,950	2,709	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,524	72	13	3.5	29.5
Troncal H-P ⁴	AC	230,524	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	60,043	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	109,674	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,488	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,474	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,693	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	40,667	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,137	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,508	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	348,952	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica