

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	481,961	27,853	2,037	49.3	26.4
Centro Operacional Chinchá	199,096	12,403	3,332	NA	32.2
City Gate de Independencia	112,685	6,429	0	33.8	20.2
Total Distribuido	793,742	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	37,014	2,599	135	3.7	19.6
Centro Operacional Chinchá	PE	4,589	270	51	3.6	22.0
	AC	157,493	12,403	3,332	16.9	32.2
Centro Operacional Pisco	PE	12,824	808	332	4.3	23.7
	AC	5,900	3,014	594	16.6	24.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	11,605	1,072	225	4.1	23.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,476	3,294	38	4.2	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,544	4,742	0	5.3	24.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,576	106	0	4.0	21.3
City Gate Ica	PE	2,786	293	41	4.2	28.4
	AC	130,366	12,530	896	16.6	28.9
City Gate Nasca	PE	2,520	322	13	3.8	33.6
	AC	39,317	2,729	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,166	91	13	3.7	27.4
Troncal H-P ⁴	AC	235,353	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,941	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	112,685	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,826	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,474	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	171,183	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	39,031	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,474	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,988	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	341,493	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica