

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	468,142	28,830	1,937	50.2	27.7
Centro Operacional Chinchá	201,708	12,679	4,205	NA	32.9
City Gate de Independencia	126,949	6,020	4,106	33.8	23.5
Total Distribuido	796,799	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	40,751	2,796	135	3.6	20.2
Centro Operacional Chinchá	PE	6,403	415	51	3.5	34.3
	AC	154,554	12,679	4,205	16.9	32.9
Centro Operacional Pisco	PE	12,586	779	349	4.3	32.4
	AC	2,303	2,373	640	16.6	31.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	11,543	259	262	4.1	28.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	39,364	3,134	38	4.3	21.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,010	4,590	0	5.3	37.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,533	123	0	3.9	24.5
	PE	2,503	260	33	4.2	32.4
City Gate Ica	AC	131,823	12,927	513	16.6	29.1
	PE	2,547	322	13	3.7	33.6
City Gate Nasca	AC	43,570	2,730	10	16.2	24.7
	PE	1,415	92	13	3.8	30.4
Troncal H-P ⁴	AC	226,368	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,273	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	126,949	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,198	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,502	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	163,799	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,927	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,723	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,215	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	342,180	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.