

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	489,033	30,831	2,081	46.9	23.9
Centro Operacional Chinchá	199,071	12,859	3,702	NA	32.7
City Gate de Independencia	105,719	6,334	0	34.0	30.0
Total Distribuido	793,823	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	39,041	2,494	135	3.7	19.8
Centro Operacional Chinchá	PE	6,098	426	51	3.6	32.0
	AC	153,932	12,859	3,702	16.9	32.7
Centro Operacional Pisco	PE	11,729	760	305	4.3	32.6
	AC	8,563	2,750	528	16.6	32.6
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	9,302	933	188	4.1	29.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,983	2,651	38	4.2	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	21,283	4,954	0	5.3	39.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,959	131	0	3.9	23.7
City Gate Ica	PE	2,066	209	23	4.2	33.8
	AC	132,279	13,421	438	16.7	30.4
City Gate Nasca	PE	2,344	268	13	3.8	33.6
	AC	43,945	2,677	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,249	66	13	3.8	31.2
Troncal H-P ⁴	AC	221,839	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,781	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	105,719	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,553	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,289	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	161,128	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,568	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,323	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,964	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	340,568	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.