

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	466,899	25,220	8,365	45.4	22.9
Centro Operacional Chinchá	202,299	11,671	3,699	NA	31.3
City Gate de Independencia	127,975	6,386	4,073	33.7	19.4
Total Distribuido	797,173	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,391	2,488	182	3.7	19.5
Centro Operacional Chinchá	PE	5,088	346	51	3.6	24.7
	AC	161,821	11,671	3,699	16.9	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	11,239	688	239	4.3	31.9
	AC	7,473	2,238	490	16.6	33.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	8,247	793	146	4.2	28.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,212	2,925	55	4.2	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,898	4,580	0	5.3	31.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,274	149	0	3.9	22.6
City Gate Ica	PE	2,218	240	25	4.2	30.5
	AC	119,973	11,522	416	16.7	27.8
City Gate Nasca	PE	2,341	283	10	3.8	33.6
	AC	43,968	2,692	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,569	72	14	3.9	26.8
Troncal H-P ⁴	AC	230,731	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	54,248	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,975	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,478	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,425	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	168,959	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,610	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,870	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	78,961	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	324,385	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica