

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	873,137	80,205	1,849	45.5	20.9
Centro Operacional Chinchá	203,750	12,577	3,653	NA	32.2
City Gate de Independencia	126,655	6,214	3,738	33.9	23.5
Total Distribuido	1,203,542	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,245	2,454	182	3.7	20.2
Centro Operacional Chinchá	PE	4,835	370	51	3.6	34.2
	AC	165,670	12,577	3,653	16.8	32.2
Centro Operacional Pisco	PE	10,882	675	184	4.3	33.2
	AC	2,708	2,138	353	16.6	32.6
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	8,098	713	127	4.1	29.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,721	3,034	55	4.2	21.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	109,385	5,038	0	4.9	12.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,000	120	0	3.9	24.6
City Gate Ica	PE	2,023	218	28	4.2	32.0
	AC	130,668	11,833	835	16.8	32.7
City Gate Nasca	PE	2,075	260	10	3.8	33.6
	AC	44,054	2,679	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,546	93	14	3.9	31.3
Troncal H-P ⁴	AC	224,506	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	52,519	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	247,952	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	126,655	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,851	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,494	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	162,292	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,592	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,663	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,523	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	667,472	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica