

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/07/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	676,595	57,407	5,837	48.1	24.3
Centro Operacional Chinchá	192,109	12,403	2,835	NA	30.9
City Gate de Independencia	127,018	6,224	4,104	33.8	22.3
Total Distribuido	995,722	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,158	2,525	135	3.7	20.2
Centro Operacional Chinchá	PE	4,359	321	51	3.6	32.6
	AC	154,592	12,403	2,835	16.7	30.9
Centro Operacional Pisco	PE	7,740	669	19	4.3	31.7
	AC	2,473	1,961	209	16.7	31.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	5,725	658	171	4.1	26.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,448	2,973	38	4.2	21.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	91,784	5,026	0	5.3	11.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,145	154	0	3.9	24.0
City Gate Ica	PE	2,171	234	24	4.2	32.2
	AC	129,908	11,530	859	16.7	27.8
City Gate Nasca	PE	2,279	285	13	3.8	33.6
	AC	43,500	2,699	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,351	106	13	3.9	24.6
Troncal H-P ⁴	AC	213,569	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,302	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	94,200	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,018	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,433	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	152,107	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,954	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,893	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,528	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	472,289	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica